

Pénzügyi-műszaki szakaszolás.

Számlázási határidők megjelölésével:

Két szakasz + végzámla

A szociális alapellátások komplex fejlesztése Ófehértó Községben munkálataihoz:

1. sz. Teljesítési határidő

2012. november 01.

Szakasz összege:

35.000.000,-Ft

Műszaki tartalom:

- Védőkerítés építése, felvonulási létesitm. 100%
- Föld és sziklamunka 100 %
- Alapok betonozása 100 %-a
- Zsaluzás-állványozás 50 %-a
- Helyszíni beton 20%-a
- Egyéb. vb. munka 100%
- Teherhordó falazás 100 %-a
- Előregyártott vb. szerkezetek 100%
- Válaszfalazás 50 %

2. sz. Teljesítési határidő

2013. január 15.

Szakasz összege:

35.000.000,-Ft

- Helyszíni beton 80%
- Válaszfalazás 50 %-a
- Tetőszerkezet építése 100 %
- Szigetelés 50%-a
- Asztalos szerkezetek 50 %-a
- Épületgépészeti alapvezetékek
- Gyengeáramú alapvezetékek 20%
- Külső közmű építés 50 %-a
- Tetőhéjazat 100%
- Bádogos munkák 50 %

Végzámla a valamennyi I-II. szakaszban el nem végzett munkálatok szerződés szerint.

Teljesítési határidő:

2013. május 31.

Végzámla összege:

30.000.000,-Ft


Kelt.: Ófehértó, 2012. szeptember 1.



Megrendelő



FLEX-PA-93. BT.
A. A. K.
A. sz.: 25/5801/2-15
Tel.: 06-45-455-185



Kivitelező